



ความก้าวหน้างานโยธา โครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม.

ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2566

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)

	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน	+เร็วกว่า/ -ล่าช้ากว่าแผน
สัญญาที่ 1	16.65%	26.33%	+9.68%
สัญญาที่ 2	13.46%	25.50%	+12.04%
สัญญาที่ 3	13.90%	19.26%	+5.36%
สัญญาที่ 4	9.61%	21.10%	+11.49%
สัญญาที่ 5	9.56%	10.14%	+0.58%
สัญญาที่ 6	6.17%	9.53%	+3.36%
<b>ภาพรวม</b>	<b>12.65%</b>	<b>20.69%</b>	<b>+8.04%</b>

หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานโครงการฯ คณะกรรมการ รฟม. รับทราบในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566