



ความก้าวหน้างานโยธา โครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม.

ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2567

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)

	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน	+เร็วกว่า/ -ล่าช้ากว่าแผน
สัญญาที่ 1	24.65%	38.11%	+13.46%
สัญญาที่ 2	18.21%	35.29%	+17.08%
สัญญาที่ 3	18.62%	25.32%	+6.70%
สัญญาที่ 4	25.35%	28.97%	+3.62%
สัญญาที่ 5	11.19%	12.83%	+1.64%
สัญญาที่ 6	10.05%	14.05%	+4.00%
ภาพรวม	19.72%	28.62%	+8.90%

หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานโครงการฯ คณะกรรมการ รฟม. รับทราบในคราวประชุม เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566