



นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล



แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลในระบบ Intranet และ Internet

รหัสเอกสาร : 30-FRM-004

ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 6

MRT Civil Work Progress as of February 2024

MRT Purple Line Project Tao Pun – Rat Burana (Kanchanapisek Road) Section

	Plan	Actual	+Ahead/ -Behind
Contract 1	24.65%	38.11%	+13.46%
Contract 2	18.21%	35.29%	+17.08%
Contract 3	18.62%	25.32%	+6.70%
Contract 4	25.35%	28.97%	+3.62%
Contract 5	11.19%	12.83%	+1.64%
Contract 6	10.05%	14.05%	+4.00%
Overall	19.72%	28.62%	+8.90%