



ความก้าวหน้างานโยธา โครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม.

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2567

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)

	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน	+เร็วกว่า/ -ล่าช้ากว่าแผน
สัญญาที่ 1	26.65%	40.68%	+14.03%
สัญญาที่ 2	19.50%	37.28%	+17.78%
สัญญาที่ 3	19.93%	27.09%	+7.16%
สัญญาที่ 4	27.98%	30.39%	+2.41%
สัญญาที่ 5	11.84%	13.50%	+1.66%
สัญญาที่ 6	12.27%	17.05%	+4.78%
ภาพรวม	21.37%	30.45%	+9.08%

หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานโครงการฯ คณะกรรมการ รฟม. รับทราบในคราวประชุม เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566