



นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล



แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลในระบบ Intranet และ Internet

รหัสเอกสาร : 30-FRM-004

ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 6

MRT Civil Work Progress as of March 2024

MRT Purple Line Project Tao Pun – Rat Burana (Kanchanapisek Road) Section

	Plan	Actual	+Ahead/ -Behind
Contract 1	26.65%	40.68%	+14.03%
Contract 2	19.50%	37.28%	+17.78%
Contract 3	19.93%	27.09%	+7.16%
Contract 4	27.98%	30.39%	+2.41%
Contract 5	11.84%	13.50%	+1.66%
Contract 6	12.27%	17.05%	+4.78%
Overall	21.37%	30.45%	+9.08%